

( 別 添 )

五 教 総 発 第 4 6 3 号

平 成 2 9 年 9 月 2 8 日

文部科学大臣 殿

五所川原市長 平山誠敏

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。        |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

(耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分   | 耐震化率(%) |      |
|--------|---------|------|
|        | 目標      | 達成状況 |
| 小学校    |         |      |
| 中学校    |         |      |
| 高等学校   |         |      |
| 特別支援学校 |         |      |
| 幼稚園    |         |      |

##### 【所見】

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。        |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

|  |
|--|
|  |
|--|

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/>    | 計画どおり実施できた。        |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建築物の経年による老朽化対策として、金木中学校大規模改造(老朽)事業を平成26年度に実施し、栄小学校大規模改造(老朽)事業を平成27年度(I期工事)と28年度(II期工事)の2ヶ年で実施したことにより、校舎及び屋内運動場の学習環境と衛生環境を良好にすることができた。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <input type="radio"/>    | 計画どおり実施できた。        |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

【 所 見 】

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 老朽化していた共同調理場(五所川原市立学校給食センター)及び単独校調理場(金木小学校、金木中学校)の調理施設を統合し、ドライシステムに対応した共同調理場の整備が図られた。併せて、炊飯施設と食物アレルギー対応食調理室を整備し、給食環境の充実が図られた。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成29年9月に事後評価を実施し、その結果を本市ホームページにて公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に記載した事業について、計画どおりに実施できた。30年度以降については、学校施設の個別施設毎の長寿命化計画の策定を行って計画の結果を踏まえて、緊急性の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な老朽化対策・長寿命化改良事業等の実施に努めていくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 五所川原市公立学校等施設整備計画

|       |       |
|-------|-------|
| 都道府県名 | 青森県   |
| 市町村名  | 五所川原市 |

2 計画作成主体 五所川原市

3 計画期間 平成26年度～平成28年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

| 学校名                  | 整備区分 | 事業番号 | 事業名        | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合)<br>竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合)<br>実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 |            | 備考                                 |
|----------------------|------|------|------------|------|------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------|
|                      |      |      |            |      |      |         |                      |                                     | 事由        | 変更年月日      |                                    |
| 五所川原市立学校給食センター(Ⅰ期工事) | ④    | 1203 | 共同調理場(新增築) |      | S    | ○       | 平成28年2月29日           |                                     |           |            |                                    |
| 五所川原市立学校給食センター(Ⅰ期工事) | ④    | 1204 | 共同調理場(改築)  |      | S    | ○       | 平成28年2月29日           |                                     |           |            |                                    |
| 五所川原市立学校給食センター(Ⅱ期工事) | ④    | 1203 | 共同調理場(新增築) |      | S    | ○       | 平成28年2月29日           |                                     |           |            |                                    |
| 五所川原市立学校給食センター(Ⅱ期工事) | ④    | 1204 | 共同調理場(改築)  |      | S    | ○       | 平成28年2月29日           |                                     |           |            |                                    |
| 金木中学校                | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 校    | R    | ○       | 平成27年2月28日           |                                     |           |            |                                    |
| 金木中学校                | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 屋    | R    | ○       | 平成27年2月28日           |                                     |           |            |                                    |
| 金木中学校                | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 屋    | RS   | ○       | 平成27年2月28日           |                                     |           |            |                                    |
| 栄小学校(Ⅰ期工事)           | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 校    | R    | ○       | 平成28年3月7日            |                                     | 追加        | 平成27年6月15日 | 平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した |
| 栄小学校(Ⅰ期工事)           | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 屋    | R    | ○       | 平成28年3月7日            |                                     | 追加        | 平成27年6月15日 | 平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した |
| 栄小学校(Ⅰ期工事)           | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 屋    | S    | ○       | 平成28年3月7日            |                                     | 追加        | 平成27年6月15日 | 平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した |
| 栄小学校(Ⅱ期工事)           | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 校    | R    | ○       | 平成29年2月20日           |                                     | 追加        | 平成27年6月15日 | 平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した |
| 栄小学校(Ⅱ期工事)           | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 屋    | R    | ○       | 平成29年2月20日           |                                     | 追加        | 平成27年6月15日 | 平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した |
| 栄小学校(Ⅱ期工事)           | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 屋    | S    | ○       | 平成29年2月20日           |                                     | 追加        | 平成27年6月15日 | 平成27年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した |